

DETERMINAZIONE N.69 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DET. N°69 Prot. Utd. N.87/2026 PO FESR 2014-2020 Basilicata/Reg.U.T.D.	Oggetto: <i>Tutela, valorizzazione e messa in rete dell'ex Convento dei Frati Minori Osservanti del Comune di Lavello – Progetto "HABITARE TEMPUS".</i> CUP <i>F17E19000320002</i>
Data 22/05/2026	<i>Autorizzazione Sub-Appalto alla Società "Effenove s.r.l.s." e slittamento ultimazione lavori al 15 giugno 2026</i>

L'anno duemilaventisei il giorno ventidue (22) del mese di maggio l'Ing. Geremia Russo Spena, adotta la seguente determinazione

- RICHIAMATO** il provvedimento di incarico del 16 novembre 2019 prot. Curia 149/2019 (prot.Utd 11/2019) e relativa Convenzione del 16 novembre 2019, prot. Utd 13/2019, con il quale il Vescovo di Melfi Rapolla Venosa, S.E. Mons. **Ciro Fanelli**, ha nominato l'Ing. Geremia Russo Spena, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del DL 50/2016 e smi, Responsabile dei Lavori (RL) ai sensi del DL 81/2009 e ha dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e smi;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 759 del 23.10.2019 con la quale è stata approvata la scheda relativa all'intervento di "Tutela e valorizzazione e messa in rete dell'ex Convento dei Frati Minori Osservanti appartenente al patrimonio della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa nel Comune di Lavello (PZ) – Denominazione progetto: "Habitate Tempus" per un importo complessivo di € 900.000,00 (euro novecentomila/00);
- RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 15BC.2022/D.00996 del 02/08/2022 con la quale è stato adottato il disciplinare di finanziamento della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;
- RICHIAMATA** la lettera di incarico e la relativa convenzione con la quale S.E. Mons. **Ciro Fanelli**, nel rispetto dall'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 ha incaricato i tecnici Ing. **Raffaele Pettoruso** e Arch. **Mauro Mele**, della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 47.000,00 (euro quarantasettemila/00), oltre inarcassa ed iva come per legge, se dovuta;
- RICHIAMATA** la lettera di incarico e la relativa convenzione con la quale S.E. Mons. **Ciro Fanelli**, nel rispetto dall'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 ha incaricato l'ing. **Laura Montemurro** di struttura stabile di supporto al R.U.P. ai sensi dell'art 31 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 per l'importo complessivo di euro 8.000,00 (euro ottomila/00), oltre inarcassa ed iva come per legge, se dovuta;
- VISTA** la nota dei tecnici incaricati, acquisita al protocollo della Diocesi in data 22/07/2022 Prot.Utd 69/2022 di trasmissione del progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi "Tutela, valorizzazione e messa in rete dell'ex Convento dei Frati Minori Osservanti del Comune di Lavello", per l'importo di € 900.000,00 (euro novecentomila/00);
- PRESO ATTO** che per il progetto di cui trattasi è stato acquisito il parere dalla Soprintendenza alle Belle Arti di Basilicata giusto prot. n. 0002722-P del 17/03/2021;

RICHIAMATA la determina n.08 del 30/03/2022 (Prot. Utd. N.58/2022) con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi;

RICHIAMATA la determina n.13 del 28/07/2022 (Prot. Utd. N.72/2022) con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi avente il seguente quadro economico:

Voci	Progetto-Esecutivo
A -LAVORI	
1) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 680.159,32
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.007,86
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 7.966,51
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse	
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 6.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 47.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, disupporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 38.000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 15.000,00
i) cassa ed I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 30.105,60
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f)	€ 142.105,60
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 68.015,93
10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.752,63
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 10)	€ 219.840,68
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 900.000,00

GP

- RICHIAMATA la determina della Regione Basilicata **15BC.2022/D.00996 del 02/08/2022** con la quale ha preso atto dell'accordo tra la Regione Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata, ha impegnato la spesa e liquidato l'anticipazione in acconto del 15% del finanziamento concesso;
- RICHIAMATA la determina n.18 del 19/04/2023 (Prot. Utd. N.28/2023) con la quale è stato approvato il verbale di gara esperita in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma di gara "Portale Gare e Appalti del Comune di Oppido Lucano" raggiungibile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Oppido Lucano www.comune.oppidolucano.eu al link <https://comuneoppidolucano.acquistitelematici.it/> relativa all'intervento di cui all'oggetto e aggiudicata, in via definitiva, all'operatore economico A.T.I. "Claps Costruzioni s.a.s. del Geom. Donato Claps & C." (Impresa Mandataria) - "Costruzioni Favullo s.r.l." (Impresa Cooptata);
- RICHIAMATO il Contratto di Appalto stipulato in data 12 giugno 2023 e registrato a Potenza in data 05 luglio 2023 al n.880, tra il Soggetto Attuatore (Diocesi di Melfi Rapolla Venosa nella persona del Legale Rappresentante il Vescovo S.E. Mons. Ciro Fanelli) e l'Associazione (Raggruppamento) Temporaneo di Imprese "Claps Costruzioni s.a.s. del Geom. Donato Claps & C." (Impresa Mandataria) - "Costruzioni Favullo s.r.l." (Impresa Cooptata), per i lavori di cui all'oggetto;
- RICHIAMATA la determina n.24 del 05/09/2023 (Prot. Utd. N.82/2023) con la quale si effettuava la PRESA D'ATTO del SUBENTRO della Società "**C.F.C.A. Soc. Consortile a r.l.**" p.iva 02166980769, all'operatore economico A.T.I. "Claps Costruzioni s.a.s. del Geom. Donato Claps & C." (Impresa Mandataria) - "Costruzioni Favullo s.r.l." (Impresa Cooptata), per i lavori di cui all'oggetto;
- RICHIAMATO il Verbale di consegna lavori del 06 settembre 2023;
- VISTO il Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva come segue:

Voci	esecutivo	post gara
A - LAVORI		
1) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 680.159,32	€ 680.159,32
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.007,86	€ 34.007,86
TOTALE LAVORI	€ 680.159,32	€ 680.159,32
Importo lavori a base di gara	€ 646.151,46	€ 646.151,46
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.007,86	€ 34.007,86
a detrarre ribasso d'asta		€ 12.276,87
importo lavori al netto del ribasso		€ 633.874,59
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 7.966,51	€ 7.966,51
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)		
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020		
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice		
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 6.000,00	€ 6.000,00

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 47.000,00	€ 47.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 38.000,00	€ 38.000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e di gara	€ 6.000,00	€ 2.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 15.000,00	€ 15.000,00
i) cassa ed I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 30.105,60	€ 29.030,40
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f)	€ 142.105,60	€ 137.030,40
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 68.015,93	€ 66.788,25
10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.752,63	€ 1.752,63
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 10)	€ 219.840,68	€ 213.537,79
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera		
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 900.000,00	€ 881.420,24
Economia di gara		€ 18.579,76

GP

- PRESO ATTO** che dal suddetto quadro economico emerge una ECONOMIA DI GARA di euro 18.579,76;
- VISTA** la nota dei tecnici incaricati del 25/07/2025 di trasmissione del progetto di Variante dell'intervento di cui trattasi "Tutela, valorizzazione e messa in rete dell'ex Convento dei Frati Minori Osservanti del Comune di Lavello" e la preventiva richiesta del sottoscritto RUP, del relativo "Parere Preventivo" alla Regione Basilicata di cui al Prot. Utd 90/2025 del 04/07/2025;
- VISTA** la nota dell'"Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali Scolastiche e Sport" della Regione Basilicata del 08/07/2025 di cui al Registro Ufficiale U.0160464.08-07-2025.15BC con "Parere Preliminare Favorevole" alla redazione della Perizia di Variante al Progetto: "Tutela, valorizzazione e messa in rete dell'ex Convento dei Frati Minori Osservanti del Comune di Lavello" registrata al Protocollo della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa al numero Prot. Utd 92/2025;
- RICHIAMATO** il verbale di Verifica della Variante in oggetto, redatto dall'Ing. Laura Montemurro e dai tecnici incaricati in data 30/07/2025 (Prot. Utd 97/2025) dal quale risulta che il progetto di cui trattasi è Validabile da parte del RUP ed il conseguente Verbale di Validazione redatto dal RUP in data 30/07/2025 con Prot. Utd 98/2025;
- RICHIAMATA** la Determina del sottoscritto RUP, N. 57 del 31/07/2025 di cui al Prot.Utd N. 99/2025 del 31/07/2025, di approvazione della Variante in Corso d'Opera del Progetto di : "Tutela, valorizzazione e messa in rete dell'ex Convento dei Frati Minori Osservanti del Comune di Lavello" per l'importo di € 900.000,00 (euro novecentomila/00) avente il seguente Quadro Economico (di Variante in Corso d'Opera):

Voci	Esecutivo	Post Gara	VARIANTE PREZZI A BASE DI GARA	VARIANTE NUOVI PREZZARI	VARIANTE CON AGGIORNAMENTO 80% (80% Variante nuovi prezzi) + (20% Variante prezzi a base di gara)
A - LAVORI					
1) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 646.151,46	€ 646.151,46	€ 588.911,54	€ 667.981,17	652.167,24
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.007,86	€ 34.007,86	€ 57.652,01	€ 61.006,85	60.335,88
3) TOTALE LAVORI (1 + 2)	€ 680.159,32	€ 680.159,32	€ 646.563,55	€ 728.988,02	712.503,13
4) Ribasso d'asta 1,90% di (1)		€ 12.276,88	€ 11.189,32	€ 12.691,64	€ 12.391,18
5) TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (3 - 4)	€ 680.159,32	€ 667.882,44	€ 635.374,23	€ 716.296,38	€ 700.111,95
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:					
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 7.966,51	€ 7.966,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 553,24
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi					
5) Somma a disposizione per aggiornamento prezzi (Compreso IVA)			€ 71.886,44	€ 0,00	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020					
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice					
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:					
<i>a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010</i>	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi</i>	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00
<i>c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>					

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e di gara	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
i) cassa ed I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 30.105,60	€ 29.030,40	€ 27.371,90	€ 27.371,90	€ 27.371,90
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f)	€ 142.105,60	€ 137.030,40	€ 201.088,35	€ 129.201,90	€ 129.201,90
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 68.015,93	€ 66.788,24	€ 63.537,42	€ 71.629,64	€ 70.011,19
10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.752,63	€ 1.752,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,71
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 10)	€ 219.840,68	€ 213.537,79	€ 264.625,77	€ 200.831,54	€ 199.888,05
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera					
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 900.000,00	€ 881.420,23	€ 900.000,00	€ 917.127,92	€ 900.000,00
Economia di gara		18.579,77 €			

RICHIAMATO l'Atto aggiuntivo al Contratto di Appalto del 12/09/2025 con Prot.Utd n.137/2025;

VISTA la richiesta di sub-appalto formulata da C.F.C.A. Società Consortile a Responsabilità Limitata, a mezzo PEC in data 20 maggio 2026 relativa a:
Fornitura e installazione di tecnologie multimediali VR e componenti di arredo museale da parte della Ditta "Effenove s.r.l.s." con sede in Potenza (PZ) con C.F./P.IVA n. 01893900769 e numero di iscrizione al Registro Imprese della Basilicata al n. REA PZ – 142443 rappresentata dal Sig. Scioscia Michele in qualità di Amministratore Unico della società, per un importo presunto di € 64.000,00 (diconsi euro sessantaquattromila/00);



VISTA la documentazione dell'Impresa sub-appaltatrice ritenuta idonea;
il contratto di sub-appalto stipulato in data 06.05.2026;
la regolarità dell'Impresa sub-appaltatrice acquisita agli atti;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto l'impresa proposta come sub-appaltatrice rispetta l'art.119 del D.Lgs 36/2023;

VISTO il D. Lgs 31 marzo 2023 n.36: "Codice dei Contratti Pubblici";

RICHIAMATE le dichiarazioni di regolarità contributiva dei sopracitati operatori agli atti di ufficio;

TUTTO ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. di RICONOSCERE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accogliere positivamente la **richiesta di sub-appalto** della C.F.C.A. Società Consortile a Responsabilità Limitata in forza del Contratto di Appalto del 12/06/2023 e dell'Atto aggiuntivo al Contratto di Appalto del 12/09/2025 con Prot. Utd n.137/2025;

3. di autorizzare la predetta Società Consortile C.F.C.A. a sub-appaltare i lavori relativi a: Fornitura e installazione di tecnologie multimediali VR e componenti di arredo museale a favore della Ditta "Effenove s.r.l.s." per un importo di € 64.000,00 (diconsi euro sessantaquattromila/00);
 4. di stabilire che l'affidatario e, per suo tramite, il sub-appaltatore, trasmetta, ove dovuto, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
 5. di trasmettere copia della presente alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza per le proprie e rispettive competenze;
 6. di consentire lo slittamento della data di ultimazione dei lavori al 15 giugno 2026 fermo restando la data del 31 luglio 2026 quale Impegno Giuridicamente Vincolante (I.G.V.) all'Operatività dell'intervento, in accordo con la concessione della Proroga da parte della Regione Basilicata del 22.12.2025 con prot. n. r_basili.AOO_Giunta.REGISTRO UFFICIALE.U.0318478.22-12-2025.15BC.
7. DARE ATTO che:
- a. la presente determinazione viene pubblicata sul sito della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;
 - b. la presente determinazione viene trasmessa al Dirigente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali per i successivi adempimenti di propria competenza;
 - c. che presente determinazione viene inserita nella raccolta delle determinazioni tenute presso l'ufficio Tecnico della diocesi, previa numerazione;
 - d. gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa.

Melfi, 22.05.2026

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Geremia Russo Spina



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Geremia Russo Spina".